

列印時間：113-09-24 16:10

會議名稱：**113-1第4次總務處業務進度列管會議** (總務處處務會議)

會議狀態：與會簽收

日期地點：113-09-23 (一) 09:00 總務處

主席：校長 黃淑君

記錄：文書組長 鄒佩儒

上次會議議決事項

- 1. 請積極處理幼兒園地坪整修案變更設計簽文進度。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-23 08:19 新增 / 113-09-23 08:19 修改)
- 2. 明年起請將防火和防災演練結合，九月初即提送計畫給消防隊審核。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-23 08:19 新增 / 113-09-23 08:19 修改)
- 3. 家長會會長選票請校對班級代表姓名。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-23 08:20 新增 / 113-09-23 08:20 修改)

工作進度報告

- 1. 幼兒園地坪整修案變更設計簽文進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-23 08:20 新增 / 總務處 馮紹華 於 113-09-23 08:37 修改)
(一)本案於9/19(四)上午8時30分收到趙技師修正後概算，隨即於9時35分簽出會辦會計室。會計室於9/20日(五)退回修正間接工程費三欄位，隨即修正後再度送出會辦，目前待簽核。
- 2. 家長會會員代表大會後續事宜
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-23 08:21 新增 / 113-09-23 08:23 修改)
本週將簽陳會議紀錄，後續將家長委員會名冊發文教育局核備，並進行相關填報。
- 3. 有關本校防火大型計畫修正進度。
說明：(總務處 馮紹華 於 113-09-23 08:40 新增 / 113-09-23 08:40 修改)
(一)有關防火大型計畫修正，將於本周提給消防隊審核。
(二)下半年度消防自主演練，暫定於學期末全校備課日進行演練。
- 4. 紀念館牆面漏水最新進度。
說明：(總務處 馮紹華 於 113-09-23 08:49 新增 / 113-09-23 08:49 修改)
(一)山田營造已於9/19(四)配合淨寶冷氣將室外機移開，並進行疏水性發泡劑填灌。
(二)施作隔天(9/20)，經現場審視後，有一孔呈現水滲出現象，與山田李工程師現場視訊，工程師表示：應該舊管跟天溝未接好，漏到水泥板面。該工程師正研議處理方式。

提案討論

- 1. 無。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-24 09:01 新增 / 113-09-24 09:01 修改)

主席裁示

- 1. 幼兒園地坪整修案變更設計簽文請以先簽後稿方式，敘明變更原因並以對照表呈現新舊項目，於本週五9月27日前完成。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-24 09:04 新增 / 113-09-24 09:04 修改)
- 2. 待學務處將陶藝教室後方廢棄物整理移出後，請協助清除。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-24 09:06 新增 / 113-09-24 09:06 修改)

散會

- 1. 上午9時37分。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-24 09:06 新增 / 113-09-24 09:06 修改)

會議人員					
處室	職稱	姓名	編輯完成	完成簽到	簽收完成
校長室	校長	黃淑君	尚未完成	113-09-24 09:07	尚未完成
總務處	總務主任	馮紹華	尚未完成	113-09-23 08:49	尚未完成
總務處	文書組長	鄒佩儒	尚未完成	113-09-24 09:07	尚未完成
總務處	出納組長	賴小玲	尚未完成	113-09-24 09:07	尚未完成
總務處	事務組長	林俐吟	尚未完成	113-09-24 09:07	尚未完成

閱覽紀錄			
處室	職稱	姓名	閱覽紀錄